

### 一般廃棄物処理施設(新ごみ処理施設)の整備について

中之島クリーンセンターは、良好な交通アクセスに加え、冬季間の降雪も他地域に比べて少雪であることから、現在休止中のごみ処理施設の建て替えによる新たなごみ処理施設の建設準備に着手したいもの。

想定している施設規模 ... ごみ焼却施設 150トン/日、粗大ごみ処理施設 50トン/日 (現在の鳥越クリンセンターと同規模程度)

概算経費の見込み 総額110億円

- ・旧ごみ処理施設の解体費(概算) 5億円
- ・ごみ焼却施設建設費(概算) 75億円 (150トン×5000万円/トン)
- ・粗大ごみ処理施設建設費(概算) 30億円 (50トン×6000万円/トン)

	事業年度							
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
<b>1 ごみ処理基本計画及び基本構想策定業務</b>								
ごみ処理基本計画及び地域計画(変更)策定	→							
施設基本構想策定	→							
<b>2 生活環境影響調査業務</b>		→	→	→	→			
<b>3 施設整備に係る設計業務</b>								
施設整備基本計画策定		→						
PFI可能性調査		→						
基本設計作成			→					
PFI事業者選定アドバイザー			→	→	→			
測量調査・地質調査		→						
設計建設モニタリング等					→	→	→	→
<b>4 旧ごみ処理施設等解体工事</b>			→	→	→			
<b>5 新ごみ処理施設建設工事</b>						→	→	→