

街区・施設機能等		2018年度 平成30年度	2019年度 令和元年度	2020年度 令和2年度	2021年度 令和3年度	2022年度 令和4年度	2023年度 令和5年度	2024年度～ 2025年度 令和6～7年度	2026年度 令和8年度
再開発事業	全体 米百俵プレイス	事業計画認可	権利変換計画縦覧 権利変換計画認可					凡例 長岡市が実施 長岡市以外が実施	
	A-1街区 プレミスト大手通	基本設計		実施設計 除却		建築工事	竣工 オープン		
	A-2街区 西館		実施設計		建築工事	竣工 オープン			
	B街区 東館		実施設計①		実施設計②		除却・耐震改修・増築工事	竣工 オープン	
	C街区 北館		工事費算定設計	除却	実施設計・建築工事		竣工 駐車場 オープン メーカールーム		
米百俵プレイス ミライエ長岡	基本計画 基本設計		実施設計① 空間高質化検討 負担金	床取得(A-2)	実施設計②		7/22 西館オープン		東館オープン
民間資金活用 (SPCによる床取得)	証券化手法検討	SPC設立準備			SPC設立	資産取得(C)			
		開館準備							